

大阪府高槻市 S様

平屋建て 木造住宅 縁側の屋根 瓦棒

工事の経緯

縁側の瓦棒の屋根がサビて穴が空いた状態になり漏水をしていました。
既設屋根材の瓦棒は残したまま、寸三を打ち野地板 12mm の合板を張り、タテヒラを葺きました。
若干の遮熱効果にも期待しつつ、和瓦との取合い部もきっちりと水切を入れ雨が漏れないよう施工しました。

同時に雨樋も架け替えさせていただきました。

工事前



工事中



工事完了後





RT工業株式会社
